

# プレキャスト遊水池

## ボックス型タイプ 歩掛り一覧表

### ■トルク連結型据付け歩掛り

(1本当り)

種 目	単 位	1500 mm		2000 mm		2500 mm		3000 mm		3500 mm		4000 mm	
		コーナーブロック	センターブロック	コーナーブロック	センターブロック	コーナーブロック	センターブロック	コーナーブロック	センターブロック	コーナーブロック	センターブロック	コーナーブロック	センターブロック
世 話 役	人	0.13		0.13		0.13		0.13		0.14		0.14	
特殊作業員	人	0.38		0.38		0.38		0.38		0.43		0.43	
普通作業員	人	0.38		0.38		0.38		0.38		0.43		0.43	
トラック	運転日数	0.13		0.13		0.13		0.13		0.14		0.14	
クレーン	規 格	30		35		35		35		45		45	
諸 雑 費		4%											
備 考		1.歩掛りは据付け歩掛りとPC鋼材によるトルク連結の歩掛りで、PC鋼材の挿入、組立までの一連の作業とします。 2.トラッククレーンは油圧伸縮ジブ型とし賃料とします。 3.諸雑費はレバーブロック等の敷設器具の賃料及びモルタル充填費であり、労務費、トラッククレーン賃料の合計額に上表の率を乗じた金額を計上してください。 4.ブロックは車上渡しとし、直接据付けるものとします。											

### ■PC緊張連結型据付け歩掛り

(1本当り)

種 目	単 位	1500 mm		2000 mm		2500 mm		3000 mm		3500 mm		4000 mm	
		コーナーブロック	センターブロック	コーナーブロック	センターブロック	コーナーブロック	センターブロック	コーナーブロック	センターブロック	コーナーブロック	センターブロック	コーナーブロック	センターブロック
世 話 役	人	0.14		0.14		0.14		0.14		0.17		0.17	
特殊作業員	人	0.57		0.57		0.57		0.57		0.67		0.67	
普通作業員	人	0.43		0.43		0.43		0.43		0.50		0.50	
トラック	運転日数	0.14		0.14		0.14		0.14		0.17		0.17	
クレーン	規 格	30		35		35		35		45		45	
諸 雑 費		5%											
備 考		1.歩掛りは据付け歩掛りとPC鋼材による縦締め歩掛りで、PC鋼材の挿入、組立、緊張、グラウト注入までの一連の作業とします。 2.トラッククレーンは油圧伸縮ジブ型とし賃料とします。 3.諸雑費はレバーブロック・油圧ジャッキ・ポンプ・グラウトポンプ・ミキサー等の敷設緊張器具の損料及びモルタル充填費であり、労務費、トラッククレーン賃料の合計額に上表の率を乗じた金額を計上してください。 4.ブロックは車上渡しとし、直接据付けるものとします。											

### ■目地工歩掛り (地下水が無い場合)

(1箇所当り)

種 目	単 位	1500 mm		2000 mm		2500 mm		3000 mm		3500 mm		4000 mm	
		コーナーブロック	センターブロック	コーナーブロック	センターブロック	コーナーブロック	センターブロック	コーナーブロック	センターブロック	コーナーブロック	センターブロック	コーナーブロック	センターブロック
世 話 役	人	0.07	0.07	0.08	0.07	0.09	0.08	0.10	0.08	0.10	0.08	0.11	0.08
防 水 工	人	0.14	0.15	0.15	0.15	0.17	0.15	0.18	0.15	0.19	0.17	0.20	0.17
ポリウレタン樹脂	kg	3.23	3.40	3.46	3.40	3.69	3.40	3.93	3.40	4.22	3.49	4.45	3.49
諸 雑 費		5%						25%					
備 考		1.歩掛りはポリウレタン樹脂を使用したプライマー塗布、マスキングテープ貼り、コーキング等の一連の作業とします。 2.ポリウレタン樹脂はプライマー及び作業上のロスを含みます。 3.諸雑費は目地工に必要な資機材料、足場工等の費用であり、労務費に上表の率を乗じた金額を計上してください。											

### ■目地工歩掛り (地下水が有る場合)

(1箇所当り)

種 目	単 位	1500 mm		2000 mm		2500 mm		3000 mm		3500 mm		4000 mm	
		コーナーブロック	センターブロック	コーナーブロック	センターブロック	コーナーブロック	センターブロック	コーナーブロック	センターブロック	コーナーブロック	センターブロック	コーナーブロック	センターブロック
世 話 役	人	0.16	0.17	0.18	0.17	0.19	0.17	0.21	0.18	0.23	0.19	0.25	0.19
防 水 工	人	0.33	0.35	0.36	0.35	0.37	0.34	0.42	0.36	0.46	0.37	0.48	0.37
ポリウレタン樹脂	kg	14.29	15.06	15.34	15.06	16.38	15.06	17.43	15.06	18.69	15.41	19.74	15.41
諸 雑 費		5%						25%					
備 考		1.歩掛りはポリウレタン樹脂を使用したプライマー塗布、マスキングテープ貼り、コーキング等の一連の作業とします。 2.ポリウレタン樹脂はプライマー及び作業上のロスを含みます。 3.諸雑費は目地工に必要な資機材料、足場工等の費用であり、労務費に上表の率を乗じた金額を計上してください。											